

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SANDRA, JD. SANDRA I, BAIRRO RIO ACIMA , 07631-320 - SITUAÇÃO 3	DATA : 23/02/2024		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA SANDRA, JD. SANDRA I, BAIRRO RIO ACIMA , 07631-320	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL DA OBRA:	LOTEAMENTO JD. SANDRA I - BAIRRO RIO ACIMA - MAIRIPORÃ/SP	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%	11/2023
	SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2023
	ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP	SP	2023/10	71,27%	-	11/2023
	TELEFONE / EMAIL:	(11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	12/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	AVENIDA SANDRA - TRECHO 1	512.897,00	5,85%	2,73%	22,19%	69,23%	100,00%
			22.216,05	2.131,73	98.252,07	390.297,15	512.897,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.922,24	100,00%				100,00%
			2.922,24				2.922,24
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	14.206,56	5,85%	2,73%	22,19%	69,23%	100,00%
			831,08	387,84	3.152,44	9.835,20	14.206,56
1.3	DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	16.718,84	100,00%				100,00%
			16.718,84				16.718,84
1.4	SISTEMA DE DRENAGEM	6.975,54	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
			1.743,89	1.743,89	3.487,76		6.975,54
1.5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	462.136,72			20,00%	80,00%	100,00%
					91.611,87	370.524,85	462.136,72
1.6	SINALIZAÇÃO	7.658,93				100,00%	100,00%
						7.658,93	7.658,93
1.7	LIMPEZA DE OBRA	2.278,17				100,00%	100,00%
						2.278,17	2.278,17
		512.897,00	22.216,05	2.131,73	98.252,07	390.297,15	512.897,00
			22.216,05	24.347,78	122.599,85	512.897,00	

KÉZYA DE SOUZA GOMES
 Engenheira Civil / Responsável Técnico
 CREA: 5069846797-SP
 ART: 2620240313408

MARCUS IVONICA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
 CPF: 181.376.328-32