


| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|---------------|---------------------|------------|
|  | OBRA: | ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES | DATA : 10/04/2024 | | BDI : 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL DA OBRA: | LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÃ/SP | SICRO | 2024/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2024 |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ | SINAPI | 2024/05 COM DESONERAÇÃO | 85,80% | 47,74% | 06/2024 |
| SECRETARIA: | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | SIURB | 2024/01 COM DESONERAÇÃO | 129,17% | 98,72% | 05/2024 |
| ENDEREÇO: | ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP | SP | 2024/01 | 71,27% | - | 03/2024 |
| TELEFONE / EMAIL: | (11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR | SP Obras | 193 COM DESONERAÇÃO | 97,78% | - | 03/2024 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46.860,75 | 28,72% | 23,76% | 23,76% | 23,76% | 100,00% |
| | | | 13.470,03 | 11.130,24 | 11.130,24 | 11.130,24 | 46.860,75 |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 2.156,63 | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | 2.156,63 | | | | 2.156,63 |
| 1.2 | TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | 183,16 | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | 183,16 | | | | 183,16 |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | 3.251,96 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | 812,99 | 812,99 | 812,99 | 812,99 | 3.251,96 |
| 1.4 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. | 3.982,80 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | 995,70 | 995,70 | 995,70 | 995,70 | 3.982,80 |
| 1.5 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | 37.286,20 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | 9.321,55 | 9.321,55 | 9.321,55 | 9.321,55 | 37.286,20 |
| 2 | TRECHO 1 | 960.328,58 | 9,97% | 4,30% | 23,24% | 62,49% | 100,00% |
| | | | 99.604,40 | 42.830,60 | 224.771,38 | 593.122,20 | 960.328,58 |
| 2.1 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 56.412,74 | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | | 56.412,74 | | | | 56.412,74 |
| 2.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 170.600,06 | 25,35% | 25,12% | 49,53% | | 100,00% |
| | | | 43.191,66 | 42.830,60 | 84.577,80 | | 170.600,06 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 700.967,88 | | | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| | | | | | 140.193,58 | 560.774,30 | 700.967,88 |
| 2.4 | SINALIZAÇÃO | 19.877,32 | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | 19.877,32 | 19.877,32 |
| 2.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 12.470,58 | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | 12.470,58 | 12.470,58 |
| 3 | TRECHO 2 | 1.023.405,07 | 9,00% | 8,68% | 26,99% | 55,33% | 100,00% |
| | | | 96.250,62 | 93.020,46 | 281.554,93 | 552.579,06 | 1.023.405,07 |
| 3.1 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 23.999,25 | 50,00% | 50,00% | | | 100,00% |
| | | | 11.999,64 | 11.999,61 | | | 23.999,25 |
| 3.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 317.622,98 | 26,59% | 25,53% | 47,88% | | 100,00% |
| | | | 84.250,98 | 81.020,85 | 152.351,15 | | 317.622,98 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 646.018,93 | | | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| | | | | | 129.203,78 | 516.815,15 | 646.018,93 |
| 3.4 | SINALIZAÇÃO | 24.592,30 | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | 24.592,30 | 24.592,30 |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|---------------|---------------------|------------|
|  | OBRA: | ATUALIZAÇÃO - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES | DATA : 10/04/2024 | | BDI : 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALAMEDA IPÊ (TRECHO 1 E 2) - LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL DA OBRA: | LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL ENCOSTA DA CANTAREIRA - BAIRRO LUIZ FAGUNDES - MAIRIPORÃ/SP | SICRO | 2024/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2024 |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ | SINAPI | 2024/05 COM DESONERAÇÃO | 85,80% | 47,74% | 06/2024 |
| SECRETARIA: | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | SIURB | 2024/01 COM DESONERAÇÃO | 129,17% | 98,72% | 05/2024 |
| ENDEREÇO: | ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - VILA NOVA - MAIRIPORÃ/SP | SP | 2024/01 | 71,27% | - | 03/2024 |
| TELEFONE / EMAIL: | (11) 4604-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR | SP Obras | 193 COM DESONERAÇÃO | 97,78% | - | 03/2024 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 3.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 11.171,61 | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | 11.171,61 | 11.171,61 |
| | | 2.030.594,40 | 209.325,05 | 146.981,30 | 517.456,55 | 1.156.831,50 | |
| | | | 209.325,05 | 356.306,35 | 873.762,90 | 2.030.594,40 | 2.030.594,40 |

MANOELA LINHARES SOUZA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A248259-2
RRT Nº SI14090830100CT001

MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 181.376.328-32