



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO + SINALIZAÇÃO NA AV. VER. BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO / AV. JOSÉ GIANESELLA - BAIRRO ROSEIRA E AL. DAS SAÍRAS - BAIRRO ALPES DA CANTAREIRA - MAIRIPORÁ/SP
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO + SINALIZAÇÃO NA AV. VER. BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO / AV. JOSÉ GIANESELLA - BAIRRO ROSEIRA E AL. DAS SAÍRAS - BAIRRO ALPES DA CANTAREIRA - MAIRIPORÁ/SP
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO - ROSEIRA AVENIDA JOSÉ GIANESELLA - ROSEIRA ALAMEDA DAS SAÍRAS - ALPES DA CANTAREIRA, MAIRIPORÁ - SP.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÁ/SP
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :	13/10/2025	BDI :	23,60%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DER-SP	2025/04	-	-
SICRO NOVO	2025/07	-	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,35	R\$ 167.440,92	100,00	R\$ 167.440,92										
1.1	IDENTIFICAÇÃO	0,14	R\$ 7.030,56	100,00	R\$ 7.030,56										
1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2,39	R\$ 119.635,86	100,00	R\$ 119.635,86										
1.3	ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	0,81	R\$ 40.774,50	100,00	R\$ 40.774,50										
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,19	R\$ 9.597,52												
2.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	0,19	R\$ 9.597,52												
3	AVENIDA JOSÉ GIANESELLA ROTATÓRIA POLICIAL AO ALPES DA CANTAREIRA	39,90	R\$ 1.996.509,38	4,40	R\$ 87.924,70	18,96	R\$ 378.543,09	16,09	R\$ 321.158,57	7,28	R\$ 145.309,19	7,28	R\$ 145.309,19	7,28	R\$ 145.309,19
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7,03	R\$ 351.698,78	25,00	R\$ 87.924,70	25,00	R\$ 87.924,70	50,00	R\$ 175.849,38						
3.2	MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO	29,04	R\$ 1.453.091,93			20,00	R\$ 290.618,39	10,00	R\$ 145.309,19	10,00	R\$ 145.309,19	10,00	R\$ 145.309,19	10,00	R\$ 145.309,19
3.3	SINALIZAÇÃO	3,83	R\$ 191.718,67												
4	AVENIDA JOSÉ GIANESELLA ROTATÓRIA POLICIAL A DIVISA DE MUNICÍPIO	7,43	R\$ 371.847,79	14,75	R\$ 54.846,76	5,40	R\$ 20.067,60	5,40	R\$ 20.067,60	5,40	R\$ 20.067,60	5,40	R\$ 20.067,60	5,40	R\$ 20.067,60
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,10	R\$ 54.846,76	100,00	R\$ 54.846,76										
4.2	MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO	4,01	R\$ 200.675,96			10,00	R\$ 20.067,60	10,00	R\$ 20.067,60	10,00	R\$ 20.067,60	10,00	R\$ 20.067,60	10,00	R\$ 20.067,60
4.3	SINALIZAÇÃO	2,32	R\$ 116.325,07												
5	AVENIDA VEREADOR BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO ROTATÓRIA POLICIAL SENTIDO CENTRO DE MAIRIPORÁ	10,52	R\$ 526.310,58	14,27	R\$ 75.126,40	14,64	R\$ 77.064,56	14,64	R\$ 77.064,56	7,32	R\$ 38.532,28	7,32	R\$ 38.532,28	7,32	R\$ 38.532,28
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,50	R\$ 75.126,40	100,00	R\$ 75.126,40										
5.2	MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO	7,70	R\$ 385.322,79			20,00	R\$ 77.064,56	20,00	R\$ 77.064,56	10,00	R\$ 38.532,28	10,00	R\$ 38.532,28	10,00	R\$ 38.532,28
5.3	PASSEIO	0,28	R\$ 13.923,99												
5.4	SINALIZAÇÃO	1,04	R\$ 51.937,40												



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO + SINALIZAÇÃO NA AV. VER. BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO / AV. JOSÉ GIANESELLA - BAIRRO ROSEIRA E AL. DAS SAÍRAS - BAIRRO ALPES DA CANTAREIRA - MAIRIPORÁ/SP
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO + SINALIZAÇÃO NA AV. VER. BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO / AV. JOSÉ GIANESELLA - BAIRRO ROSEIRA E AL. DAS SAÍRAS - BAIRRO ALPES DA CANTAREIRA - MAIRIPORÁ/SP
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO - ROSEIRA AVENIDA JOSÉ GIANESELLA - ROSEIRA ALAMEDA DAS SAÍRAS - ALPES DA CANTAREIRA, MAIRIPORÁ - SP.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÁ/SP
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :	13/10/2025	BDI :	23,60%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DER-SP	2025/04	-	-
SICRO NOVO	2025/07	-	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6	ALAMEDA DAS SAÍRAS	35,77	R\$ 1.789.915,38	6,61	R\$ 118.363,43	6,61	R\$ 118.363,43	16,51	R\$ 295.588,23	13,40	R\$ 239.872,84	13,40	R\$ 239.872,84	13,40	R\$ 239.872,84
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9,46	R\$ 473.453,72	25,00	R\$ 118.363,43	25,00	R\$ 118.363,43	50,00	R\$ 236.726,86						
6.2	SISTEMA DE DRENAGEM	1,18	R\$ 58.861,37					100,00	R\$ 58.861,37						
6.3	MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO	23,97	R\$ 1.199.364,19							20,00	R\$ 239.872,84	20,00	R\$ 239.872,84	20,00	R\$ 239.872,84
6.4	SINALIZAÇÃO	1,16	R\$ 58.236,10												
7	LIMPEZA DE OBRA	1,68	R\$ 84.145,90												
7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1,68	R\$ 84.145,90												
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,53	R\$ 26.461,28												
8.1	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	0,53	R\$ 26.461,28												
9	PROJETO AS-BUILT	0,63	R\$ 31.542,28												
9.1	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	0,63	R\$ 31.542,28												
R\$ 5.003.771,03				10,07	R\$ 503.702,21	11,87	R\$ 594.038,68	14,27	R\$ 713.878,96	8,87	R\$ 443.781,91	8,87	R\$ 443.781,91	8,87	R\$ 443.781,91
				10,07	R\$ 503.702,21	21,94	R\$ 1.097.740,89	36,21	R\$ 1.811.619,85	45,07	R\$ 2.255.401,76	53,94	R\$ 2.699.183,67	62,81	R\$ 3.142.965,58

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,35	R\$ 167.440,92							100,00	R\$ 167.440,92
1.1	IDENTIFICAÇÃO	0,14	R\$ 7.030,56							100,00	R\$ 7.030,56
1.2	CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2,39	R\$ 119.635,86							100,00	R\$ 119.635,86
1.3	ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	0,81	R\$ 40.774,50							100,00	R\$ 40.774,50
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,19	R\$ 9.597,52			100,00	R\$ 9.597,52			100,00	R\$ 9.597,52



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO + SINALIZAÇÃO NA AV. VER. BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO / AV. JOSÉ GIANESELLA - BAIRRO ROSEIRA E AL. DAS SAÍRAS - BAIRRO ALPES DA CANTAREIRA - MAIRIPORÃ/SP
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO + SINALIZAÇÃO NA AV. VER. BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO / AV. JOSÉ GIANESELLA - BAIRRO ROSEIRA E AL. DAS SAÍRAS - BAIRRO ALPES DA CANTAREIRA - MAIRIPORÃ/SP
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO - ROSEIRA AVENIDA JOSÉ GIANESELLA - ROSEIRA ALAMEDA DAS SAÍRAS - ALPES DA CANTAREIRA, MAIRIPORÃ - SP.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :	13/10/2025	BDI :	23,60%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DER-SP	2025/04	-	-
SICRO NOVO	2025/07	-	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
2.1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	0,19	R\$ 9.597,52			100,00	R\$ 9.597,52			100,00	R\$ 9.597,52
3	AVENIDA JOSÉ GIANESELLA ROTATÓRIA POLICIAL AO ALPES DA CANTAREIRA	39,90	R\$ 1.996.509,38	14,56	R\$ 290.618,39	19,36	R\$ 386.477,73	4,79	R\$ 95.859,33	100,00	R\$ 1.996.509,38
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7,03	R\$ 351.698,78							100,00	R\$ 351.698,78
3.2	MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO	29,04	R\$ 1.453.091,93	20,00	R\$ 290.618,39	20,00	R\$ 290.618,39			100,00	R\$ 1.453.091,93
3.3	SINALIZAÇÃO	3,83	R\$ 191.718,67			50,00	R\$ 95.859,34	50,00	R\$ 95.859,33	100,00	R\$ 191.718,67
4	AVENIDA JOSÉ GIANESELLA ROTATÓRIA POLICIAL A DIVISA DE MUNICÍPIO	7,43	R\$ 371.847,79	5,40	R\$ 20.067,60	29,56	R\$ 109.930,23	23,29	R\$ 86.665,20	100,00	R\$ 371.847,79
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,10	R\$ 54.846,76							100,00	R\$ 54.846,76
4.2	MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO	4,01	R\$ 200.675,96	10,00	R\$ 20.067,60	20,00	R\$ 40.135,19	20,00	R\$ 40.135,17	100,00	R\$ 200.675,96
4.3	SINALIZAÇÃO	2,32	R\$ 116.325,07			60,00	R\$ 69.795,04	40,00	R\$ 46.530,03	100,00	R\$ 116.325,07
5	AVENIDA VEREADOR BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO ROTATÓRIA POLICIAL SENTIDO CENTRO DE MAIRIPORÃ	10,52	R\$ 526.310,58	7,32	R\$ 38.532,28	9,97	R\$ 52.456,27	17,20	R\$ 90.469,67	100,00	R\$ 526.310,58
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,50	R\$ 75.126,40							100,00	R\$ 75.126,40
5.2	MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO	7,70	R\$ 385.322,79	10,00	R\$ 38.532,28	10,00	R\$ 38.532,28	10,00	R\$ 38.532,27	100,00	R\$ 385.322,79
5.3	PASSEIO	0,28	R\$ 13.923,99			100,00	R\$ 13.923,99			100,00	R\$ 13.923,99
5.4	SINALIZAÇÃO	1,04	R\$ 51.937,40					100,00	R\$ 51.937,40	100,00	R\$ 51.937,40
6	ALAMEDA DAS SAÍRAS	35,77	R\$ 1.789.915,38	13,40	R\$ 239.872,84	6,70	R\$ 119.936,42	9,97	R\$ 178.172,51	100,00	R\$ 1.789.915,38
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9,46	R\$ 473.453,72							100,00	R\$ 473.453,72
6.2	SISTEMA DE DRENAGEM	1,18	R\$ 58.861,37							100,00	R\$ 58.861,37
6.3	MELHORIAS NO PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO/RECAPEAMENTO	23,97	R\$ 1.199.364,19	20,00	R\$ 239.872,84	10,00	R\$ 119.936,42	10,00	R\$ 119.936,41	100,00	R\$ 1.199.364,19
6.4	SINALIZAÇÃO	1,16	R\$ 58.236,10					100,00	R\$ 58.236,10	100,00	R\$ 58.236,10
7	LIMPEZA DE OBRA	1,68	R\$ 84.145,90					100,00	R\$ 84.145,90	100,00	R\$ 84.145,90



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO + SINALIZAÇÃO NA AV. VER. BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO / AV. JOSÉ GIANESELLA - BAIRRO ROSEIRA E AL. DAS SAÍRAS - BAIRRO ALPES DA CANTAREIRA - MAIRIPORÃ/SP
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO + SINALIZAÇÃO NA AV. VER. BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO / AV. JOSÉ GIANESELLA - BAIRRO ROSEIRA E AL. DAS SAÍRAS - BAIRRO ALPES DA CANTAREIRA - MAIRIPORÃ/SP
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR BELARMINO PEREIRA DE CARVALHO - ROSEIRA AVENIDA JOSÉ GIANESELLA - ROSEIRA ALAMEDA DAS SAÍRAS - ALPES DA CANTAREIRA, MAIRIPORÃ - SP.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - CENTRO, MAIRIPORÃ/SP
TELEFONE/ E-MAIL:	(11) 4609-0909 / SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR

DATA :	13/10/2025	BDI :	23,60%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DER-SP	2025/04	-	-
SICRO NOVO	2025/07	-	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1,68	R\$ 84.145,90					100,00	R\$ 84.145,90	100,00	R\$ 84.145,90
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,53	R\$ 26.461,28					100,00	R\$ 26.461,28	100,00	R\$ 26.461,28
8.1	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	0,53	R\$ 26.461,28					100,00	R\$ 26.461,28	100,00	R\$ 26.461,28
9	PROJETO AS-BUILT	0,63	R\$ 31.542,28					100,00	R\$ 31.542,28	100,00	R\$ 31.542,28
9.1	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	0,63	R\$ 31.542,28					100,00	R\$ 31.542,28	100,00	R\$ 31.542,28
R\$ 5.003.771,03				11,77	R\$ 589.091,11	13,56	R\$ 678.398,17	11,86	R\$ 593.316,17	R\$ 5.003.771,03	
				74,58	R\$ 3.732.056,69	88,14	R\$ 4.410.454,86	100,00	R\$ 5.003.771,03		

KAREN APARECIDA ANDRADE CAMPOS
Arquiteta e Urbanista/Responsável Técnica
CAU: A178892-2
RRT nº SI16149401I00CT001

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
Secretário Municipal De Obras E Planejamento
CPF: 136.843.168-22