



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP - LICITAÇÃO-R02- 2025	DATA :	30/10/2025	BDI :	23,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP, C.E.M MARIA TEREZINHA CHAMMA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA JOSÉ SALOMÃO CHAMMA, 720, BARREIRO, 07611-220 - MAIRIPORÁ - SP	CPTM	2025/08	115,48%	-
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DER-SP	2025/07	-	-
REVISÃO:	LIBERADO PARA CONVÊNIO	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
		SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2025/07	122,00%	-
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
			%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 318.411,80	100,00 %								
			R\$ 318.411,80								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.660,99	64,05 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %
			R\$ 61.911,36	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 137.252,77		100,00 %							
				R\$ 137.252,77							
4	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 179.590,54	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,56 %
			R\$ 9.967,27	R\$ 9.967,27	R\$ 9.967,27	R\$ 9.967,27	R\$ 9.967,27	R\$ 9.967,27	R\$ 9.967,27	R\$ 9.967,27	R\$ 9.967,27
5	FUNDAÇÕES	R\$ 460.502,18			35,00 %	25,00 %	20,00 %	20,00 %			
					R\$ 161.175,76	R\$ 115.125,55	R\$ 92.100,44	R\$ 92.100,43			
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 383.624,66			15,00 %	45,00 %	40,00 %				
					R\$ 57.543,70	R\$ 172.631,10	R\$ 153.449,86				
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 834.601,62				10,00 %	15,00 %	25,00 %	30,00 %	20,00 %	
						R\$ 83.460,16	R\$ 125.190,24	R\$ 208.650,41	R\$ 250.380,49	R\$ 166.920,32	
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 348.790,99							15,00 %	30,00 %	25,00 %
									R\$ 52.318,65	R\$ 104.637,30	R\$ 87.197,75
9	ESQUADRIAS	R\$ 244.548,69									
10	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.116.871,99									
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 164.226,49				10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
						R\$ 16.422,65	R\$ 16.422,65	R\$ 16.422,65	R\$ 16.422,65	R\$ 16.422,65	R\$ 16.422,65
12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 351.754,87									
13	REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO E EXTERNO	R\$ 300.721,38									
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 330.877,48									
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 108.358,41									35,00 %
											R\$ 37.925,44



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP - LICITAÇÃO-R02- 2025	DATA :	30/10/2025	BDI :	23,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP, C.E.M MARIA TEREZINHA CHAMMA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA JOSÉ SALOMÃO CHAMMA, 720, BARREIRO, 07611-220 - MAIRIPORÁ - SP	CPTM	2025/08	115,48%	-
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DER-SP	2025/07	-	-
REVISÃO:	LIBERADO PARA CONVÊNIO	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
		SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2025/07	122,00%	-
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 81.293,51									
17	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 73.940,43									
18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 172.306,81									
19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 20.966,99									
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 67.815,06									16,66 % R\$ 11.297,99
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 268.733,04									
22	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 32.884,83									
23	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 10.281,48									50,00 % R\$ 5.140,74
24	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 46.904,60									40,00 % R\$ 18.761,84
25	FECHAMENTO - MUROS	R\$ 153.090,30									10,00 % R\$ 15.309,03
26	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 301.967,65					25,00 % R\$ 75.491,91	25,00 % R\$ 75.491,91	25,00 % R\$ 75.491,91	25,00 % R\$ 75.491,92	
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 159.778,73									
28	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 25.640,63									
		R\$ 6.792.398,92	R\$ 390.290,43	R\$ 149.259,59	R\$ 230.726,28	R\$ 399.646,28	R\$ 474.661,92	R\$ 404.672,22	R\$ 406.620,52	R\$ 375.479,01	R\$ 204.080,22
			R\$ 390.290,43	R\$ 539.550,02	R\$ 770.276,30	R\$ 1.169.922,58	R\$ 1.644.584,50	R\$ 2.049.256,72	R\$ 2.455.877,24	R\$ 2.831.356,25	R\$ 3.035.436,47



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP - LICITAÇÃO-R02- 2025	DATA :	30/10/2025	BDI :	23,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP, C.E.M MARIA TEREZINHA CHAMMA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA JOSÉ SALOMÃO CHAMMA, 720, BARREIRO, 07611-220 - MAIRIPORÁ - SP	CPTM	2025/08	115,48%	-
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DER-SP	2025/07	-	-
REVISÃO:	LIBERADO PARA CONVÊNIO	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
		SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2025/07	122,00%	-
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 318.411,80									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.660,99	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,11 %	2,14 %	2,14 %	2,13 %
			R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.039,55	R\$ 2.068,55	R\$ 2.068,55	R\$ 2.058,83
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 137.252,77									
4	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 179.590,54	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %
			R\$ 9.985,23	R\$ 9.985,23	R\$ 9.985,23	R\$ 9.985,23	R\$ 9.985,23	R\$ 9.985,23	R\$ 9.985,23	R\$ 9.985,23	R\$ 9.985,31
5	FUNDAÇÕES	R\$ 460.502,18									
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 383.624,66									
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 834.601,62									
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 348.790,99	30,00 %								
			R\$ 104.637,29								
9	ESQUADRIAS	R\$ 244.548,69				50,00 %	50,00 %				
						R\$ 122.274,35	R\$ 122.274,34				
10	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.116.871,99	20,00 %	40,00 %	20,00 %	20,00 %					
			R\$ 223.374,40	R\$ 446.748,80	R\$ 223.374,40	R\$ 223.374,39					
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 164.226,49	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %					
			R\$ 16.422,65	R\$ 16.422,65	R\$ 16.422,65	R\$ 16.422,64					
12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 351.754,87						25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
								R\$ 87.938,72	R\$ 87.938,72	R\$ 87.938,72	R\$ 87.938,71
13	REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO E EXTERNO	R\$ 300.721,38	15,00 %		35,00 %	25,00 %	25,00 %				
			R\$ 45.108,21		R\$ 105.252,48	R\$ 75.180,35	R\$ 75.180,34				
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 330.877,48						25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
								R\$ 82.719,37	R\$ 82.719,37	R\$ 82.719,37	R\$ 82.719,37
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 108.358,41	35,00 %	14,00 %	16,00 %						
			R\$ 37.925,44	R\$ 15.170,18	R\$ 17.337,35						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP - LICITAÇÃO-R02- 2025		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP, C.E.M MARIA TEREZINHA CHAMMA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ		
LOCAL:	RUA JOSÉ SALOMÃO CHAMMA, 720, BARREIRO, 07611-220 - MAIRIPORÁ - SP		
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
REVISÃO:	LIBERADO PARA CONVÊNIO		

DATA : 30/10/2025		BDI : 23,60%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/08	115,48%	-
DER-SP	2025/07	-	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 81.293,51					20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
			R\$ 16.258,70	R\$ 16.258,70	R\$ 16.258,70	R\$ 16.258,70	R\$ 16.258,70	R\$ 16.258,71			
17	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 73.940,43							33,33 %	33,34 %	33,33 %
							R\$ 24.644,35	R\$ 24.651,74	R\$ 24.644,34		
18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 172.306,81						25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
							R\$ 43.076,70	R\$ 43.076,70	R\$ 43.076,70	R\$ 43.076,71	
19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 20.966,99							50,00 %	25,00 %	25,00 %
								R\$ 10.483,50	R\$ 5.241,75	R\$ 5.241,74	
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 67.815,06	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %				
			R\$ 11.297,99	R\$ 11.297,99	R\$ 11.297,99	R\$ 11.297,99	R\$ 11.325,11				
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 268.733,04		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				
				R\$ 67.183,26	R\$ 67.183,26	R\$ 67.183,26	R\$ 67.183,26				
22	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 32.884,83							50,00 %	25,00 %	25,00 %
								R\$ 16.442,42	R\$ 8.221,21	R\$ 8.221,20	
23	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 10.281,48	50,00 %								
			R\$ 5.140,74								
24	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 46.904,60	60,00 %								
			R\$ 28.142,76								
25	FECHAMENTO - MUROS	R\$ 153.090,30	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 15.309,03	R\$ 15.309,03	R\$ 15.309,03	R\$ 15.309,03	R\$ 15.309,03	R\$ 15.309,03	R\$ 15.309,03	R\$ 15.309,03	R\$ 15.309,03
26	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 301.967,65									
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 159.778,73									100,00 %
										R\$ 159.778,73	
28	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 25.640,63									100,00 %
										R\$ 25.640,63	
R\$ 6.792.398,92			R\$ 499.383,29	R\$ 584.156,69	R\$ 468.201,94	R\$ 543.066,79	R\$ 319.555,56	R\$ 257.327,30	R\$ 308.926,57	R\$ 295.471,00	R\$ 480.873,31
			R\$ 3.534.819,76	R\$ 4.118.976,45	R\$ 4.587.178,39	R\$ 5.130.245,18	R\$ 5.449.800,74	R\$ 5.707.128,04	R\$ 6.016.054,61	R\$ 6.311.525,61	R\$ 6.792.398,92



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP - LICITAÇÃO-R02- 2025
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP, C.E.M MARIA TEREZINHA CHAMMA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ
LOCAL:	RUA JOSÉ SALOMÃO CHAMMA, 720, BARREIRO, 07611-220 - MAIRIPORÁ - SP
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REVISÃO:	LIBERADO PARA CONVÊNIO

DATA : 30/10/2025		BDI : 23,60%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/08	115,48%	-
DER-SP	2025/07	-	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 318.411,80	100,00 % R\$ 318.411,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.660,99	100,00 % R\$ 96.660,99
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 137.252,77	100,00 % R\$ 137.252,77
4	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 179.590,54	100,00 % R\$ 179.590,54
5	FUNDAÇÕES	R\$ 460.502,18	100,00 % R\$ 460.502,18
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 383.624,66	100,00 % R\$ 383.624,66
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 834.601,62	100,00 % R\$ 834.601,62
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 348.790,99	100,00 % R\$ 348.790,99
9	ESQUADRIAS	R\$ 244.548,69	100,00 % R\$ 244.548,69
10	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.116.871,99	100,00 % R\$ 1.116.871,99
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 164.226,49	100,00 % R\$ 164.226,49
12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 351.754,87	100,00 % R\$ 351.754,87
13	REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO E EXTERNO	R\$ 300.721,38	100,00 % R\$ 300.721,38
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 330.877,48	100,00 % R\$ 330.877,48
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 108.358,41	100,00 % R\$ 108.358,41



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP - LICITAÇÃO-R02- 2025
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÁ/SP, C.E.M MARIA TEREZINHA CHAMMA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ
LOCAL:	RUA JOSÉ SALOMÃO CHAMMA, 720, BARREIRO, 07611-220 - MAIRIPORÁ - SP
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REVISÃO:	LIBERADO PARA CONVÊNIO

DATA :	30/10/2025	BDI :	23,60%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/08	115,48%	-
DER-SP	2025/07	-	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 81.293,51	100,00 % R\$ 81.293,51
17	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 73.940,43	100,00 % R\$ 73.940,43
18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 172.306,81	100,00 % R\$ 172.306,81
19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 20.966,99	100,00 % R\$ 20.966,99
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 67.815,06	100,00 % R\$ 67.815,06
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 268.733,04	100,00 % R\$ 268.733,04
22	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 32.884,83	100,00 % R\$ 32.884,83
23	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 10.281,48	100,00 % R\$ 10.281,48
24	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 46.904,60	100,00 % R\$ 46.904,60
25	FECHAMENTO - MUROS	R\$ 153.090,30	100,00 % R\$ 153.090,30
26	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 301.967,65	100,00 % R\$ 301.967,65
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 159.778,73	100,00 % R\$ 159.778,73
28	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 25.640,63	100,00 % R\$ 25.640,63
		R\$ 6.792.398,92	R\$ 6.792.398,92



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÃ/SP - LICITAÇÃO-R02- 2025	DATA :	30/10/2025	BDI :	23,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA INFANTIL EM MAIRIPORÃ/SP, C.E.M MARIA TEREZINHA CHAMMA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA JOSÉ SALOMÃO CHAMMA, 720, BARREIRO, 07611-220 - MAIRIPORÃ - SP	CPTM	2025/08	115,48%	-
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DER-SP	2025/07	-	-
REVISÃO:	LIBERADO PARA CONVÊNIO	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
		SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2025/07	122,00%	-
		SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

Amanda Teles
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A302076-2/ RRT n° SI15357527I00CT001

Christiane Borba Perrucci
CPF: 221.990.068-16
Secretária Adjunta de Obras e Planejamento