

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO- BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP	DATA : 03/01/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO- BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP	FONTES:	VERSÃO:	HORA MES REF.:
LOCAL DA OBRA:	RUA DIOMAR LEMOS E RUA HUM - LOTEAMENTO JARDIM MEDITERRANEO- BAIRRO SÃO VICENTE - MAIRIPORÁ/SP	SP OBRAS	188 COM DESONERAÇÃO	97,78%	- 12/2022
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ	SP	2022/10	120,87%	- 12/2022
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	- 01/2023
ENDEREÇO:	ALAMEDA TIBIRIÇA,535- CENTRO - MAIRIPORÁ/SP	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57% 02/2023
TELEFONE / E-MAIL:	(11)4604-0909/SO.PROJETOSECONVENIOS@MAIRIPORA.SP.GOV.BR	SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70% 09/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.987,55	100,00 %			100,00 %
			3.987,55			3.987,55
2	RUA DIOMAR LEMOS	232.401,69	1,42 %	48,81 %	49,77 %	100,00 %
			3.310,86	113.438,45	115.652,38	232.401,69
2.1	DRENAGEM	3.310,86	100,00 %			100,00 %
			3.310,86			3.310,86
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	226.876,85		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				113.438,45	113.438,40	226.876,85
2.3	SINALIZAÇÃO	2.213,98			100,00 %	100,00 %
					2.213,98	2.213,98
3	RUA HUM	44.624,89	43,22 %	27,41 %	29,37 %	100,00 %
			19.286,14	12.231,54	13.107,21	44.624,89
3.1	DEMOLIÇÕES	173,84	100,00 %			100,00 %
			173,84			173,84
3.2	DRENAGEM	19.264,61	99,21 %	0,79 %		100,00 %
			19.112,30	152,31		19.264,61
3.3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	24.954,49		48,41 %	48,40 %	96,81 %
				12.079,23	12.079,18	24.158,41
3.4	SINALIZAÇÃO	231,95			100,00 %	100,00 %
					231,95	231,95
4	LIMPEZA DE OBRA	2.525,58			100,00 %	100,00 %
					2.525,58	2.525,58
		283.539,71	26.584,55	125.669,99	131.285,17	283.539,71
			26.584,55	152.254,54	283.539,71	

Assinado de forma digital por
MANOELA LINHARES SOUZA:05821382564
 SOUZA:05821382564
 Dados: 2023.02.09 08:51:20 -03'00'

MANOELA LINHARES SOUZA
 Arquiteta e Urbanista /Responsável Técnica
 CAU: A2482592
 RRT:SI12020818I00CT001

Assinado de forma digital por
MARCUS IVONICA:18137632832
 MARCUS
 IVONICA:18137632832
 7632832
 Dados: 2023.02.09 13:51:33 -03'00'

MARCUS IVÔNICA
 Secretário de Obras e Planejamento
 CPF: 181.376.328-32